

CHANTIER FORMATION PIERRE SECHE: RESTAURATION DU MUR EN PIERRE SECHE PRES DU LAVOIR A HERSBERG - COMMUNE DE BERDORF -



Chantier de restauration d'un mur de soutènement
Date de restauration : Octobre 2018

Mur de soutènement en mauvais état. Restauration et reconstructions du mur, pierres de récupération de Altrier. Mise en place d'un fauteuil dans le mur. Pierres de récupération de la région Altrier, Junglinster.

Formateur: Martin Lutz (Ch)
Nombre de participants: 6
Durée de la formation: 3 jours
Longueur restaurée: env. 9 m
Hauteur moyenne: 1,2 m
Profondeur: 0,7 m
Volume reconstruit: 8 m³